

Obra
RESTAURANTE - ESTACIONAMENTO 411 - AV. RIO BRANCO 2024

Bancos
SINAPI - 10/2024 - 22,77%
Rio Grande do
Norte
ORSE - 09/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceará

B.D.I.
Encargos Sociais
Não Desonerado:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			4º MÊS		
			%	VALOR - R\$	% ACUMULADO	%	VALOR - R\$	% ACUMULADO	%	VALOR - R\$	% ACUMULADO	%	VALOR - R\$	% ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00			0,00			0,00			0,00	
1.1	88280 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA		25%	R\$ -	25%	25%	R\$ -	50%	25%	R\$ -	75%	25%	R\$ -	100%
1.2	00000016 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA)		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.3	98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.4	4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.5	2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.6	74210/001 BARRACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.7	88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		25%	R\$ -	25%	25%	R\$ -	50%	25%	R\$ -	75%	25%	R\$ -	100%
1.8	73805/001 BARRACAÇÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E ESCAVAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2.1	104791 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
2.2	104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
2.3	97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
2.4	88318 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO		50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
2.5	100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020		0%	R\$ -	0%	30%	R\$ -	30%	30%	R\$ -	60%	40%	R\$ -	100%
2.6	95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		0%	R\$ -	0%	30%	R\$ -	30%	30%	R\$ -	60%	40%	R\$ -	100%
2.8	00000020 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	11483 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.2	104924 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.3	96541 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.4	92455 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.5	92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.6	92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.7	92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.8	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.9	92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.10	92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.11	104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.12	104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.13	104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.15	88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.16	87739 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.17	92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%
3.18	94992 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%
3.19	96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.20	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.22	2519 Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.23	88431 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.24	96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.25	103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.26	105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.27	105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
4	ACABAMENTOS			0,00			0,00			0,00			0,00	
4.1	87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%
4.2	87530 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%
4.3	88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%
4.4	88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%

	95305	TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.8	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.9	104619	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.10	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.11	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.12	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.13	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.14	3411	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxbar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.15	2306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.16	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.17	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.18	87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.19	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.20	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.21	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
4.22	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%
5		INSTALAÇÃO ELÉTRICA		0,75	0,00			0,75	0,25	0,00			1,00	0,75	0,00		0,75	0,25	0,00			1,00	
5.1	93680	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.2	7996	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30mA, ref. 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.3	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.5	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.6	72934	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.7	72935	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.8	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.9	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.10	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.11	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.12	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.15	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.16	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	50%	R\$	-		50%	50%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.17	88339	Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902)		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.19	12903	Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.20	12910	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.21	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.22	C4959	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.23	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.24	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.25	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.26	91975	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
5.27	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%
5.28	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%
6		COBERTURA E PLUVIAL			0,00				0,00					0,00				0,00				0,00	
6.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
6.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
6.3	304	Ruífo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
6.4	84042	CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%
6.5	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023		0%	R\$	-		0%	0%	R\$	-		0%	100%	R\$	-		100%	0%	R\$	-		100%

6.6	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.7	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.8	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.9	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.10	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.11	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAÇÃO. AF_12/2020	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
6.12	88437	vala de infiltração em paredes com blocos cerâmicos 8 furos e dimensões de 10,00 x 0,50 x 0,60 m, com tampa de concreto	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
6.13	8637	Chapim de concreto pré-moldado	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
6.14	4283	Ralo hemisférico em P F F, tipo abacaxi Ø 100mm	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7		INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIAS		0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		
7.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.3	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV E HIDRÔMETRO). AF_03/2024	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.4	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.5	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.6	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 - INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.8	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.9	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.10	89396	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.11	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.12	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.13	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.14	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.15	89798	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.16	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.16	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.17	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.17	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.18	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.19	104352	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.20	1636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.21	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
7.22	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
8		DEMARCAÇÃO DE VAGAS		0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		
8.1	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8.2	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9		ESQUADRIAS		0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		
9.1	88311	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.2	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.4	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.6	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.7	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.8	88438	Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galvanizado - Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-midura de tubo de aço galvanizado - 40mm x 40mm, inclusive assentamento - Rev 03, 12/2021	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.9	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%

10	JARDINS			0,00			0,00			0,00			0,00	
10.1	98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
11	AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS			0,00			0,00			0,00			0,00	
11.1	88312 AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO FERRAGENS, VIGA "U", ROLDANA PINO, BATETDOR E MOTOR PPA 1/4CV - 220V		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
11.2	103244 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
11.3	97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
11.4	97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
12	ENTREGA DA OBRA			0,00			0,00			0,00			0,00	
12.1	9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
12.2	97637 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%
TOTAL			R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00			R\$ 0,00	