

OBRA

MOSSORÓ - REFORMA PARA CONTRUÇÃO DE SALA DE AULA E BANHEIROS SESC

ZONA NORTE

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Norte

SBC - 05/2025 - Rio Grande do Norte

ORSE - 03/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR COM BDI	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS		
			%	VALOR - R\$	% ACUMULADO	%	VALOR - R\$	% ACUMULADO	%	VALOR - R\$	% ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			0,00			0,00			0,00	
1.1	00000017 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TÉCNICO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA		33%	R\$ -	33%	33%	R\$ -	67%	33%	R\$ -	100%
1.2	2454 Andaime tubular metálico simples - peça x dia		50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
1.3	4738 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples		50%	R\$ -	50%	50%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
1.4	98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
1.5	11703 Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
1.6	00000016 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA)		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
1.7	88462 Fornecimento e Instalação de tapume telha metálica em gradil existente		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2	REMOÇÕES E RETIRADAS			0,00			0,00			0,00	
2.1	104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.2	97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.3	97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.4	97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.5	340 Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.6	97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.7	97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.8	12 Demolição de forros		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.9	104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.10	8387 Remoção de bancada de granito (ou marmore)		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
2.11	97635 REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%		R\$ -	100%
3	INFRAESTRUTURA			0,00			0,00			0,00	
3.1	96527 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
3.2	96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
3.3	96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
3.4	104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.5	104917 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.6	104918 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.7	104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.8	92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.9	92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.10	104927 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.11	104924 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.12	96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.13	103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.14	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.15	92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
3.16	96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024		100%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%	0%	R\$ -	100%
4	SUPERESTRUTURA			0,00			0,00			0,00	
4.1	92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
4.2	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
4.3	92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
4.4	92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
4.5	92460 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%
4.6	92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$ -	0%	100%	R\$ -	100%		R\$ -	100%

92769		ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
4.8	92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
4.9	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
4.10	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
5		ALVENARIA DE VEDAÇÃO				0,00				0,00			0,00		
5.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
5.2	105026	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
5.3	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024		0%	R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
5.4	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
5.5	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
5.6	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
5.7	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
5.8	88452	Execução de amarração de alvenaria de tijolo em pilares de concreto armado com barra de aço CA-60 d=5,00 mm			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
5.9	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
6		PISO				0,00				0,00			0,00		
6.1	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
6.2	104426	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
6.3	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7		REVESTIMENTO E ACABAMENTO				0,00				0,00			0,00		
7.1		REVESTIMENTO DE PAREDE				0,00				0,00			0,00		
7.1.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
7.1.2	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	R\$	-	100%	
7.1.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.1.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.1.5	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.1.6	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.1.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2		REVESTIMENTO DE FORRO				0,00				0,00			0,00		
7.2.1	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2.2	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2.3	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2.4	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2.5	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.2.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.3		REVESTIMENTO DE PISO				0,00				0,00			0,00		
7.3.1	88341	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.3.2	101727	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.3.3	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.4		ARREMATES				0,00				0,00			0,00		
7.4.1	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.4.2	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.4.3	88279	RODAPÉ EM PORCELANATO			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
7.4.4	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8		COBERTURA				0,00				0,00			0,00		
8.1	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8.2	4810	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%	0%	R\$	-	100%
8.3	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8.4	304	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8.5	8637	Chapim de concreto pré-moldado			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
8.6	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9		DRENAGEM				0,00				0,00			0,00		

9.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.2	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.3	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.4	4283	Ralo hemisférico em P <sup>o</sup> F <sup>o</sup> , tipo abacaxi Ø 100mm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.5	88396	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229)			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%		R\$	-	100%
9.6	100861	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%		R\$	-	100%
9.7	88379	CALHA DE ALVENARIA L=0,35CM A 40CM			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
9.8	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10		<b>CLIMATIZAÇÃO</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
10.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10.2	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10.4	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10.5	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
10.6	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11		<b>ELÉTRICA</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
11.1	12239	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 08 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%		R\$	-	100%
11.2	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.6	3403	Interruptor 03 seções simples			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.7	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.8	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.9	88339	Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902)			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.10	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.11	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.12	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.13	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.14	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.15	93674	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.16	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
11.17	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%		R\$	-	100%
12		<b>HIDRAULICA</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
12.1	11232	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.2	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.3	4287	Dispenser para toalha interfolhada			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.4	7609	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.5	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.6	2080	Espelho de cristal com moldura 60x70cm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.8	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.9	13110	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.10	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.11	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.12	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.13	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.14	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.15	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
12.16	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13		<b>ESGOTO</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

13.1	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.2	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.3	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.4	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.5	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.6	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.7	1658	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.9	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
13.11	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
14		<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
14.1	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
15.1	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15.2	C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15.3	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15.4	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15.5	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
15.6	88461	Retirada e reinstalação de portão existente-portão tubo 75mm fechamento em tela revestida em pvc 5x5.			R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%		R\$	-	100%
16		<b>BANCOS</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
16.1	12492	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
17		<b>ENTREGA DA OBRA</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	
17.1	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
17.2	2450	Limpeza geral			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
17.3	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
17.4	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
17.5	8328	Demolição de Barracão de Obra			R\$	-	0%		R\$	-	0%	100%	R\$	-	100%
		<b>TOTAL DA OBRA</b>		<b>1º MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>2º MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>		<b>3º MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	